

**UBND TỈNH HÀ TĨNH  
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **334** /SGTVT-KHTC  
V/v thực hiện Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành GTVT

Hà Tĩnh, ngày **01** tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Bộ Giao thông Vận tải

Thực hiện quy định báo cáo theo Thông tư số 48/TT-BGTVT ngày 13/12/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành GTVT; Sở GTVT Hà Tĩnh xin báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Vụ Kế hoạch đầu tư số liệu kết quả thực hiện năm 2019 về tình hình thực hiện các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh (Km504+400-Km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (Km514+800-Km517+950), tỉnh Hà Tĩnh và Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh.

*(Chi tiết có phụ lục gửi kèm theo)*

Vậy, Sở GTVT Hà Tĩnh xin báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục QLXD&CLCTGT./.

*Nơi nhận:* 

- Như trên;
- Vụ KHĐT - Bộ GTVT (báo cáo);
- Cục QLXD&CLCTGT (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu KH-TC, VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Bùi Đức Đại**

**Biểu số 09-T**

Ban hành theo Thông tư số 48/TT-BGTVT

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 03 và 15 hàng tháng

**Đơn vị báo cáo:**Chủ đầu tư các dự án Bộ GTVT quản lý,  
Ban QLDA thuộc Bộ GTVT, Sở GTVT.**Đơn vị nhận báo cáo:**

Bộ GTVT (Vụ KHĐT)

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN DO BỘ GTVT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ**

Tháng 10/2019

(Kèm theo Văn bản số 3342/SGTVT-KHTC ngày 01/11/2019 của Sở GTVT Hà Tĩnh)


Đơn vị tính: triệu đồng

| STT                                       | Danh mục   | Kế hoạch năm           | Thực hiện                              |                   |                                      | Giải ngân                                   |   |          |               |  |   |    |    |
|---|--|------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---|---|----------|---------------|--|---|----|----|
|   |  |                        | Tổng số từ đầu dự án đến hết năm trước | Năm báo cáo       |                                      | Đã giải ngân từ đầu dự án đến hết năm trước | Giải ngân kế hoạch năm báo cáo              |          |               |  |   |    |    |
|   |  |                        |  | Ước tháng báo cáo | Ước từ đầu năm đến hết tháng báo cáo |   | Đã giải ngân từ đầu năm đến hết tháng trước |          | Tháng báo cáo |  |   |    |    |
|   |  |                        |  |                   |                                      |   | Tổng số                                     | Trong đó | Tổng số       | Đã giải ngân từ đầu tháng báo cáo đến ngày báo cáo | Ước giải ngân từ ngày báo cáo đến hết tháng báo cáo |    |    |
| Phân thanh toán KLHT                      | Phản ứng Hợp đồng  | Đã có phiếu thanh toán | Chưa có phiếu thanh toán               |                   |                                      |   |   |          |               |  |   |    |    |
| A   | B  | 1                      | 2                                      | 3                 | 4                                    | 5   | 6   | 7        | 8             | 9  | 10  | 11 | 12 |
| <b>VỐN GIAO TRONG NĂM</b>                 |  |                        |  |                   |                                      |   |   |          |               |  |   |    |    |
| <b>C</b>                                  | <b>Vốn TPCP</b>  |                        |  |                   |                                      |   |   |          |               |  |   |    |    |
| 1   | Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh  | 18.816                 |  |                   |                                      |   |   |          |               |  |   |    |    |
| <b>VỐN KÉO DÀI KẾ HOẠCH CÁC NĂM TRƯỚC</b> |  |                        |  |                   |                                      |   |   |          |               |  |   |    |    |
| I   | Nguồn vốn TPCP   |                        |  |                   |                                      |   |   |          |               |  |   |    |    |
| 1   | Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 15B đoạn từ Ngã ba Đồng Lộc đến Quốc lộ 1, tỉnh Hà Tĩnh  | 17.069                 | 216.577                                | 930               | 11.898                               | 213.876                                     | 9.562                                       | 9.562    | -             | -  | -   | -  | -  |
| 2   | Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Bắc thành phố Hà Tĩnh (Km504+400-Km509+700) và Nam thành phố Hà Tĩnh (Km514+800-Km517+950), tỉnh Hà Tĩnh | 1.679                  | 394.584                                | 0                 | 1.354                                | 394.584                                     | 1.354                                       | 1.354    | -             | -  | -   | -  | -  |

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ tên)


Phạm Thanh Tùng

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 11 năm 2019

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC


Bùi Đức Đại